

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐ – ตำบลธาตุ (สายทางช้างวัดป่าอรัญญวาสี)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐ – ตำบลธาตุ (สายทาง ช้างวัดป่าอรัญญวาสี) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๕๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนายน้อย ศิลา มณฑ์ ถึงห้วยตองแวด บ้านแมด หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนาย น้อย ศิลามณฑ์ ถึงห้วยตอง แวด บ้านแมด หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๔๙๙,๐๐๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนายคำหม่อน บัญดาเพศ บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนายคำหม่อน บัญดาเพศ บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทางยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนายต้น กาวิน บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนายต้น กาวิน บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทางยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๗๙,๕๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนายธงชัย บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนายธงชัย บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทางยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๗๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย ประสงค์ วงษาเคน บ้านค้อ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากซอยบ้านนายประสงค์ วงษาเคน บ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย อภิชาติ แสนชัย ถึงวังโดน บ้านค้อ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากซอยบ้านนายอภิชาติ แสน ชัย ถึง วังโดน บ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๔ ไปเส้นทางลา กลางบ้าน บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ไป เส้นทางกลางบ้าน บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๑๔๐.๐๐ ท่อน	๔๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๔๖๙,๕๐๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากทางเข้าบ้านโคก เจริญ ถึงที่นายนายเสกสรร บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากถนนทางเข้าบ้านโคกเจริญ ถึงที่ นายนายเสกสรร บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากบ้านนายสันติ ไป แยกถนนประชาอุทิศ บ้าน โนนงาม หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากบ้านนายสันติ ไปแยกถนนประชา อุทิศ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากแยกบ่อขะยะ ถึง หนองคลอง บ้านศรีโคตก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากแยกบ่อขะยะ ถึง หนองคลอง บ้านศรีโคตก หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตาราง เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากดอน ปู่ตา ถึงห้วยข้าวสารนายนาย ณรงค์ บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จากดอน ปู่ตา ถึงห้วยข้าวสารนายนายณรงค์ บ้านมดง่าม ใต้ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๕,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากนา นายจัน ถึงนายนายสวาส คำพะทา บ้านโคก เจริญ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จากนา นายจัน ถึงนายนายสวาส คำพะทา บ้านโคก เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทาง ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากบ้านแมต หมู่ที่ ๕ ถึง หนองกิมมะจักร หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จากบ้าน แมต หมู่ที่ ๕ ถึงหนองกิมมะจักร ๙ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ทางยาว ๓,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหน้า ตลาดนัดชุมชน ถึงนายนาย แอ่น พ่อเฉลิม บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหน้า ตลาดนัดชุมชน ถึงนายนายแอ่น พ่อเฉลิม บ้าน มดง่ามใต้ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหลัง โรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์ ไปถึงแยกถนน ประชาอุทิศ บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหลัง โรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์ ไปถึงแยกถนน ประชาอุทิศ บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทางยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๕,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๗	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายเถลิง เจ็กรัก –ดอนปู่ตา (เชื่อมต่อจากจุด เดิม) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ (เชื่อมต่อจากจุดเดิม) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายเถลิง เจ็กรัก –ดอนปู่ตา (เชื่อมต่อจากจุด เดิม) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4.00เมตร ทางยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร พร้อมงาน ไหล่ทางลูกรังสองข้างทาง กว้าง 0.50เมตร หนา 0.15 เมตร	๓๓๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อมวางบ่อพัก จาก ร่องน้ำสาธารณะ (ม.อุบลฯ) ถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางบ่อ พัก จากร่องน้ำสาธารณะ (ม.อุบลฯ) ถึงดอนปู่ ตา หมู่ที่ ๕ -งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.๑๒๘ จำนวน ๓๗๗ เมตร -งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อ พัก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ ฝ	๑,๓๔๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๑๙	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา กลางบ้าน ถึง ห้วยตองแหวด บ้านศรีโคตก หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา กลางบ้าน ถึง ห้วยตองแหวด บ้านศรีโคตก หมู่ที่ ๓ -งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๒๖๕.๐๐ ท่อน -บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๗.๐๐ บ่อ	๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒๐	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ศาลากลางบ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ ๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ศาลากลางบ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๑๓๔.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๖.๐๐ บ่อ	๒๔๐,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการซ่อมแซมฝาดะแกรง เหล็กวางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านมดงามเหนือ หมู่ที่ ๖	งานซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็กวางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านมดงามเหนือ หมู่ที่ ๖ ฝาดะแกรง เหล็กวางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐.๐๐ ฝา	๓๐๗,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒๒	โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง ๒๔ - แยก ทช. ๒๐๑๐ (อบ.ถ.๓๕-๐๐๔) บ้านแหม หมู่ที่ ๒	งานซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกทางหลวง ๒๔-แยก ทช. ๒๐๑๐ (อบ.ถ.๓๕-๐๐๔) บ้านแหม หมู่ที่ ๒ งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร -งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร -วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๙๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด ๐.๖๙ x ๐.๗๙ x เมตร ชนิดฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๑.๐๐ บ่อ -งานฝาดะแกรงเหล็กบ่อพัก ขนาด ๐.๖๙ x ๐.๘๙ เมตร จำนวน ๒๖.๐๐ บ่อ	๑,๓๕๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย บ้านนายสมบุญถึงบ้านนาย สันติ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนายสมบุญถึงบ้านนายสันติ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๙๐.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาดะแกรงเหล็ก	๑๖๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย หลังโรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์ บ้านมดงามเหนือ หมู่ที่ ๖	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยหลังโรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์ บ้านมดงามเหนือ หมู่ที่ ๖ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ X ๑.๐๐ เมตร(มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน๑๓๔.๐๐ ท่อน พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔๑.๐๐ บ่อ	๔๐๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางแดง ภูการถึงสามแยก เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ ๔	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแดง ภูการ ถึงสามแยกเกษตร อินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๒๗๐.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๑.๐๐ บ่อ	๔๙๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายธงชัยถึงบ้านนายวิชัย หมู่ ที่ ๔	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธงชัยถึงบ้านนายวิชัย หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๑๘.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาตะแกรง เหล็ก จำนวน ๒.๐๐ บ่อ	๔๕,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๔๕,๐๐๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก หอพักพระนุชถึงบ้านนางผัน สาวันดี หมู่ที่ ๔	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอพักพระนุชถึงบ้านนางผัน สาวันดี หมู่ ที่ ๔ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) จำนวน ๗๒.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาตะแกรง เหล็ก จำนวน ๘.๐๐ บ่อ	๒๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๒๕๗,๕๐๐.-
๒๘	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับได้ (ค่า K) ในการก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการตามหนังสือ กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๘๓๗ ลว ๑๑ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง การขอรับชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดตั้งระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลเมืองศรีโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบล เมืองศรีโค เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ ที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามประกาศสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๑๙,๙๒๖.-
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๔	โครงการอาหารปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อาหารปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีโค จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ในการ สนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข มูลฐาน	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ ผู้ประกอบการกิจการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยและสถานที่ จำหน่ายและสะสมอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผง ลอยและสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เบื้องต้นสำหรับอาสาจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เบื้องต้นสำหรับอาสาจราจร ได้แก่ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่า วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่ง ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

(๒) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดตั้งกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกอง อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคี ภัยในสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองศรีไค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผน ป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลตำบล เมืองศรีไค	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๓	โครงการทบทวนความรู้ อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้และ ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน สาธารณสุขและการป้องกัน ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุข และการ ป้องกัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภวารินชำราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดจาก อปท.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๖,๙๐๐.-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๖.๑) กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๓	โครงการวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๓,๙๕๐.-
๔	โครงการวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	√			
๕	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๖	อุดหนุนโครงการจัดทำ ต้นเทียนพรรษาอำเภอ วารินชำราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอวารินชำราบตาม โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอ วารินชำราบ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘- ๓๐ ก.ค. ๖๘	√			
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘			√	๙๘,๖๘๕.-
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	√			
๔	โครงการนิเทศภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	√			
๕	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	√			
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการรณรงค์สร้าง วัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยสวม หมวกนิรภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สร้างวัฒนธรรม ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	√			
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก ปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	√			
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๕๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๖๕๒,๒๙๕.-
๑๐	โครงการจัดตั้งคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลเมืองศรีไค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	√			
๑๑	โครงการอบรมเยาวชน สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมเยาวชนสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	√			
๑๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ ๑.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค ๒.โรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์	๙๒๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๔๘๖,๘๐๐.-

๗. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ

(๗.๑) กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ ภัย หรือช่วยเหลือเเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากสา ธารณภัย	๗๕๖,๗๗๒	ก.ค. ๖๘			√	๑๔,๐๐๐.-
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ที่กำหนด	๘,๕๘๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘			√	๒,๗๒๘,๖๐๐.-
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มี สิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒,๓๒๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๗๗๔,๔๐๐.-
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มี เขตภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล เมืองศรีโค ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์	๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			√	๑๖,๐๐๐.-
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลเมืองศรีโค	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๓๓๕,๙๒๕.-

๗. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ
 (๗.๑) กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ
 (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	√			
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรี ไค	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	√			
๓	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนและ ประชาคมแผนระดับตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผน ระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	√			

